



منوبة في: 251 فيفري 2022

الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
ولاية منوبة
بلدية منوبة
636

من رئيس بلدية منوبة إلى السيد المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية

الموضوع: تقرير البلدية حول تقدم إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021.

ويعده، أشرف بإعلامكم أنه خلال سنة 2021 بالنسبة للمشاريع الجديدة تم عن طريق
المقاولات الصغرى:

- اعداد صفقة بكلفة 120 أ.د لصيانة شبكة التوزيع العمومي وتم الشروع في الانجاز.
 - اعداد صفقة بكلفة 170 أ.د لصيانة الطرقات وتم الانجاز.
 - اعداد صفقة بكلفة 90 أ.د لصيانة وجهر شبكة التطهير وتم الشروع حديثا في الانجاز.
- كما تم اقتناء معدات إنارة بكلفة جمالية 58 أ.د واقتناء معدات لصيانة المركب الرياضي بكلفة
33 أ.د.

أما بخصوص مشروع تركيب محول كهربائي لإنارة تقسيم المقرونة فقد تم اعداد الدراسة من
قبل مكتب دراسات مختص وتم إحالة ملف الدراسة على الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمنوبة
منذ 17 مارس 2021 ولكن رغم التذكير والاتصال عديد المرات إلا أنه لم ترد إجابة في الغرض.
وفي مجال النظافة تم اعداد وانجاز مشروع كنس وتهيئة المساحات الخضراء بكلفة 93 أ.د ، كما
تم انجاز مشروع تفريغ المصب الوقتي بكلفة 60 أ.د، وتم إعداد كراس شروط لاقتناء شاحنة
ضاغطة سعة 16 م³ بكلفة 428 أ.د كما تم اقتناء 90 حاوية سعة 770 لتر بكلفة 52 أ.د و50 حاجز
بكلفة 10 أ.د كما تم اقتناء تجهيزات إدارية متمثلة في GPS وتركيبها لمعدات النظافة بكلفة 10 أ.د.
بالنسبة لمشروع دراسة قصر البلدية فقد تم الإطلاع على تجارب بعض البلديات والشروع في
إعداد البرنامج الوظيفي بالتنسيق مع جميع المصالح البلدية.

كما أعدت البلدية استشارة لاقتناء معدات اعلامية بكلفة 20 أ.د.

أما بالنسبة للمشاريع المتواصلة لسنة 2020 والتي في طور الإنجاز فقد تم:



منوبة في: 251 فيفري 2022

الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
ولاية منوبة
بلدية منوبة
663

من رئيس بلدية منوبة
إلى
السيد المدير العام لصندوق القروض
ومساعدة الجماعات المحلية

الموضوع: تقرير البلدية حول تقدم إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021.

ويعده، أشرف بإعلامكم أنه خلال سنة 2021 بالنسبة للمشاريع الجديدة تم عن طريق
المقاولات الصغرى:

- اعداد صفقة بكلفة 120 أ.د لصيانة شبكة التنوير العمومي وتم الشروع في الانجاز.
 - اعداد صفقة بكلفة 170 أ.د لصيانة الطرقات وتم الانجاز.
 - اعداد صفقة بكلفة 90 أ.د لصيانة وجهر شبكة التطهير وتم الشروع حديثا في الانجاز.
- كما تم اقتناء معدات إنارة بكلفة جمالية 58 أ.د واقتناء معدات لصيانة المركب الرياضي بكلفة
33 أ.د.

أما بخصوص مشروع تركيب محول كهربائي لإنارة تقسيم المقرونة فقد تم اعداد الدراسة من
قبل مكتب دراسات مختص وتم إحالة ملف الدراسة على الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمنوبة
منذ 17 مارس 2021 ولكن رغم التذكير والاتصال عديد المرات إلا أنه لم ترد إجابة في الغرض.
وفي مجال النظافة تم اعداد وانجاز مشروع كنس وتهيئة المساحات الخضراء بكلفة 93 أ.د ، كما
تم انجاز مشروع تفريغ المصب الوقتي بكلفة 60 أ.د، وتم إعداد كراس شروط لاقتناء شاحنة
ضاغطة سعة 16 م³ بكلفة 428 أ.د كما تم اقتناء 90 حاوية سعة 770 لتر بكلفة 52 أ.د و50 حاجز
بكلفة 10 أ.د كما تم اقتناء تجهيزات إدارية متمثلة في GPS وتركيبها لمعدات النظافة بكلفة 10 أ.د.
بالنسبة لمشروع دراسة قصر البلدية فقد تم الإطلاع على تجارب بعض البلديات والشروع في
إعداد البرنامج الوظيفي بالتنسيق مع جميع المصالح البلدية.

كما أعدت البلدية استشارة لاقتناء معدات اعلامية بكلفة 20 أ.د.

أما بالنسبة للمشاريع المتواصلة لسنة 2020 والتي في طور الإنجاز فقد تم:

- الاعلان عن طلب العروض بالنسبة لمشروع تهيئة شارع البيئة بقسطيه الأول والثاني وحاليا تم فرز وتقييم العروض وسيتم عرضها على لجنة الشراءات في أقرب الآجال حيث بلغت كلفة العرض الأقل ثمنا 371 أد منها 166.6 أد للقسط الأول و203.7 أد للقسط الثاني.
- انجاز مشروع تعبيد الطرقات برنامج 2020 بكلفة 126 أد.
- اعداد الدراسة الخاصة بمشروع التنوير العمومي برنامج 2020 واحالتها على الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمنوبة منذ 17 مارس 2021 ولكن رغم التذكير والاتصال عديد المرات إلا أنه لم ترد إجابة في الغرض.
- كما تم انجاز مشروع تهيئة السوق البلدي بمنوبة بكلفة جمالية 228 أد.
- وانجاز مشروع تهيئة المسلخ البلدي بكلفة 221 أد.
- تم صيانة شبكة التنوير العمومي عن طريق المقاولات الصغرى بكلفة 120 أد.
- تم اقتناء عدد 2 دراجات نارية للأعوان بكلفة 18 أد.
- تم إلغاء مشروع تهيئة وصيانة البنايات الإدارية حيث كان من المبرمج صيانة القاعة المغطاة بكلفة 52 أد.
- بخصوص المشاريع المتواصلة لما قبل سنة 2020 والتي في طور الإنجاز فقد تم:
 - القبول النهائي لمشروع تعبيد الطرقات برنامج 2017 بكلفة جمالية 375 أد.
 - القبول النهائي لمشروع تعبيد الطرقات برنامج 2018 بكلفة جمالية 463 أد.
 - الشروع في انجاز مشروع تعبيد الطرقات برنامج 2019 بكلفة 367 أد.
 - القبول النهائي لمشروع تهيئة تقسيم المقرونة وبرج قرع بكلفة جمالية قدرها 677 أد.
 - انجاز مشروع التنوير العمومي برنامج 2019 بكلفة 147 أد.
 - تم اعلان طلب العروض الخاص بمشروع تصريف مياه الأمطار برنامج 2019.
- وبالنسبة لبرنامج تهذيب الأحياء الشعبية فقد تم الانتهاء من انجاز تهيئة حي الشريف بكلفة جمالية قدرها 372 ألف دينار.
- أعلمناكم بذلك، والسلام.

رئيس بلدية منوبة

سليم بن عمارة

