



منوبة في: 19 أفريل 2021

## جدول الأوراق الموجّهة إلى السيّد المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية

ملاحظات	عدد النسخ	بيان محتويات الأوراق
تحال عليكم لإجراء اللازم.	1	حول إجراءات التصرف البيئي والاجتماعي للمشاريع الاستثمارية للثلاثي الاول لسنة 2021: - جدول إجمالي للشكاوي المتعلقة بالعمل البلدي. - جدول إجمالي للشكاوي المتعلقة بالمشاريع الممولة في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية. - fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

بلدية منوبة

توصلت بالوثائق المذكورة أعلاه

في: .....

الإمضاء

عن رئيس البلدية  
بمقتضى منه  
مدير الشؤون الإدارية والمالية  
فتحي الدرواز



République Tunisienne

Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en cours de mise en œuvre

Commune : Manouba  
Période (trimestre 1/2021) : JANVIER, FEVRIER ET MARS 2021

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :

- Description de l'état global d'avancement de la mise en œuvre des mesures d'atténuation.
- Description des résultats obtenus suite à la mise en œuvre des mesures d'atténuation, décrire l'efficacité ou non de ces mesures
- Analyse sommaire de la conformité au PGES et/ou GCEAC,
- Anomalies identifiées ou décelées lors des travaux ou durant la phase exploitation, nature des mesures prises et des actions correctives engagées durant la période,
- Description de l'avancement de la mise en œuvre des mesures correctives antérieures (manquement aux obligations contractuelles ou non conformités identifiées le trimestre précédent)

b) Présentation de tous les projets en cours de réalisation ou réalisés pendant la période (trimestre).

N°	Indication du projet	Coût (en mille-dinars)		Schéma de financement (en mille-dinars)			Autres à préciser (en mille-dinars)	Emplacement (situation du projet)	Phase	
		Prévu par le PAI (en mille-dinars)	Actualisé (en mille dinars)	subvention non affectée (en mille-dinars)	subvention affectée (en mille-dinars)	Prêt (en mille-dinars)			Travaux	exploitatio n
1	Projet des voiries programme 2019	450	368	368	--	--	--	Rue Md Ali Hammi Rue Sahl Ibn Haroun Cité Militaire Rue Gaylen Dimachki Rue El Kiffah	Commencement des travaux à partir 21/12/2020	45
2	Projet éclairage 2019	109	146	--	--	--	146 (auto financement)	Rue ibn el aghleb, rue khalil ibn ahmed, rue el jemmaa et rue jabrane khalil jabrane	Réception provisoire des travaux avec réserves.	100
3	Projet embellissement 2019- 2020	340	--	--	--	100	240 (auto financement)	Avenue de l'environnement	Phase étude A.P.D	--
4	Projet d'eau pluvial 2019	110	--	--	--	--	110 (auto financement)	Rue jabrane khalil jabrane, rue el magreb, cite des	Phase préparation du dossier D.A.O	

5	Projet voirie 2020	150	123	100	--	--	23 (auto financement)	Oranges Rue Bresil, rue meksike et rue el khraa	Commencement des travaux à partir 08/03/2021	25
6	Projet éclairage 2020	150	--	91	--	--	59 (auto financement)	Cite Ibn zohr et cite des oranges	Phase préparation du dossier D.A.O	--
7	Projet d'aménagement de la municipalité et la salle de sport individuelle	180	--	--	--	--	180 (auto financement)	--	Phase préparation du dossier D.A.O	--
8	Projet d'aménagement de l'abattoir	195	192	--	--	--	192 (auto financement)	--	Réception provisoire des travaux le 02/04/2021	100
9	Projet d'aménagement du souk municipal	175	228	--	--	--	228 (auto financement)	--	Réception provisoire des travaux le 02/03/2021	100
10	Etude projet construction d'un palais municipale	400	--	203	--	--	197 (auto financement)	--	En phase de préparation du programme fonctionnelle.	--
11	Acquisition d'une benne tasseuse	260	--	160	--	100	--	--	En phase de préparation du cahier de charge	--
12	Acquisition de deux aspirateurs	160	--	160	--	--	--	--	En phase de préparation du cahier de charge	--
13	Acquisition des contenants	50	--	50	--	--	--	--	En phase de préparation du cahier de charge	--

c) Suivi de la mise en œuvre des mesures prévu par les EE et des mesures correctives par projet  
Phase travaux

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et/ou CGEAC en cours des travaux du trimestre en cours		Si non préciser les raisons	Non-efficacité relevée des mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) et préciser les mesures correctives prises	Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) à préciser et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et actions prises et/ou engagées par la commune
		B	C	oui	non				
1	Projet des voiries programme 2019		+	+					
2	Projet éclairage 2019		+	+					
3	Projet embellissement 2019-2020		+	+					
4	Projet d'eau pluvial 2019		+	+					
5	Projet voirie 2020		+	+					
6	Projet éclairage 2020		+	+					
7	Projet d'aménagement de la municipalité et la salle de sport individuelle.		+	+					
8	Projet d'aménagement de l'abattoir		+	+					
9	Projet d'aménagement du souk municipal		+	+					
10	Etude projet construction d'un palais municipale		+	+					
11	Acquisition d'une benne tasseuse		+						
12	Acquisition de deux aspirateurs		+						
13	Acquisition des conteneurs		+						

Remise en état des lieux à la fin des travaux : OUI / NON et préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

Phase exploitation et maintenance

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et/ou CGEAC pour les projets en cours d'exploitation du trimestre en cours			Non-efficacité relevée des mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) et préciser les mesures correctives prises	Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) à préciser et mentionner les raisons et les actions prises et/ou engagées par la commune
		B	C	oui	non	Si non préciser les raisons		
1	Projet des voiries programme 2019		+					
2	Projet éclairage 2019		+					
3	Projet embellissement 2019-2020		+					
4	Projet d'eau pluvial 2019		+					
5	Projet voirie 2020		+					
6	Projet éclairage 2020		+					
7	Projet d'aménagement de la municipalité et la salle de sport individuelle.		+					
8	Projet d'aménagement de l'abattoir		+					
9	Projet d'aménagement du souk municipal		+					
10	Etude projet construction d'un palais municipale		+					

#### d) Mécanisme de gestion des plaintes

Tableau 3 : Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes

Nom de la commune : Manouba	
Nom du point focal: Wided Chaabani	
Trimestre : octobre novembre, décembre.	
Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :	27
Résumé synthétique du type de plaintes :	..
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	27
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :	0

\*"Traitées" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

Tableau 4 : Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUCL.

Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUCL enregistrées au cours de la période :	0
Résumé synthétique du type de plaintes :	..
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	0
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications):	0

"Traitées" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

Plan de réinstallation à préparer en cas d'occupations ou de constructions irrégulières

- Nombre/Surface
- Acquisitions finalisées/en cours
- Coûts induits

Formulaire à remplir en cas d'expropriation

Description des parcelles				Information sur les ayant droits et montant						
n° Parcelle	Statut juridique	Surface en m²	Utilisation	Type d'usage	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Nb Total				Total surface			Montant total	Montant total		

Récapitulatif :

- Surface totale cédée à l'amiable (en m²)
  - Surface totale acquise à l'amiable (en m²)
  - Surface totale occupée temporairement (en m²)
  - Surface totale expropriée (en m²)
  - Nombre de plans de réinstallation
  - Difficultés rencontrées
  - Coûts induits
- d) Dossier des annexes
- Dossier photos
  - PV de réunions et de consultations
  - Copies d'actes d'acquisition s'il y'a lieu

  
 HOAKHAR Rim  
