



منوبة في:

المرجع: إيفارم

2132/د

23 جويلية 2021

**جدول الأوراق الموجهة
إلى السيد المدير العام
لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية**

ملاحظات	عدد النسخ	بيان محتويات الأوراق
تحال عليكم لإجراء اللازم.	1	حول إجراءات التصرف البيئي والاجتماعي للمشاريع الاستثمارية للثلاثي الثاني لسنة 2021: - جدول إجمالي للشكاوي المتعلقة بالعمل البلدي. - جدول إجمالي للشكاوي المتعلقة بالمشاريع الممولة في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية. - fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

بلدية منوبة

عن رئيس البلدية
وبتفويض منه
الكاتب العام
عنحي الدرواز



توصلت بالوثائق المذكورة أعلاه

في:
الإمضاء



République Tunisienne

Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en cours de mise en œuvre

Commune : Manouba

Période (trimestre 2/2021) : AVRIL, MAI ET JUIN 2021

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :

- Description de l'état global d'avancement de la mise en œuvre des mesures d'atténuation,
- Description des résultats obtenus suite à la mise en œuvre des mesures d'atténuation, décrire l'efficacité ou non de ces mesures
- Analyse sommaire de la conformité au PGES et/ou CGEAC,
- Anomalies identifiées ou décelées lors des travaux ou durant la phase exploitation, nature des mesures prises et des actions correctives engagées durant la période,
- Description de l'avancement de la mise en œuvre des mesures correctives antérieures (manquement aux obligations contractuelles ou non conformités identifiées le trimestre précédent)

b) Présentation de tous les projets en cours de réalisation ou réalisés pendant la période (trimestre).

N°	Indication du projet	Coût (en mille dinars)		Schéma de financement (en mille dinars)			Autres à préciser (en mille dinars)	Emplacement (situation du projet)	Phase	
		Prévu par le PAI (en mille dinars)	Actualisé (en mille dinars)	subvention non affectée (en mille dinars)	subvention affectée (en mille dinars)	Prêt (en mille dinars)			Travaux	exploitatio n
1	Projet des voiries programme 2019	450	368	368	--	--	--	Rue Mid Ali Hammi Rue Sahl Ibn Haroun Cité Militaire Rue Gaylen Dimachki Rue El Kifeh	Commencement des travaux à partir 21/12/2020	70
2	Projet éclairage 2019	109	146	--	--	--	146 (auto financement)	Rue ibn el aaleb, rue khalil ibn alhmed, rue el jemaat et rue jabrane khalil jabrane.	Réception provisoire des travaux avec réserves.	100
3	Projet embellissement 2019-2020	450	--	--	--	100	240 (auto financement)	Avenue de l'environnement	Phase préparation du dossier D.A.O	--
4	Projet d'eau pluvial 2019	110	--	--	--	--	110 (auto financement)	Rue Jabrane khalil jabrane, rue el magreb, cife des	Phase préparation du dossier D.A.O	--

e) Suivi de la mise en œuvre des mesures prévu par les EEI et des mesures correctives par projet
Phase travaux

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et/ou CGEAC en cours des travaux du trimestre en cours			Non-efficacité relevée des mesures prévues dans les EEI (PGES/CGEAC) et préciser les mesures correctives prises	Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EEI (PGES/CGEAC) à préciser et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et actions prises et/ou engagées par la commune
		B	C	oui	non	Si non préciser les raisons			
1	Projet éclairage 2019		+	+					
2	Projet voirie 2020		+	+					

Remise en état des lieux à la fin des travaux : oui / non et préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

Phase exploitation et maintenance

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et/ou CGEAC pour les projets en cours d'exploitation du trimestre en cours			Non-efficacité relevée des mesures prévues dans les EEI (PGES/CGEAC) et préciser les mesures correctives prises	Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EEI (PGES/CGEAC) à préciser et mentionner les raisons et les actions prises et/ou engagées par la commune
		B	C	oui	non	Si non préciser les raisons		
1	Projet éclairage 2019			+				
2	Projet d'aménagement de l'abattoir			+				
3	Projet d'aménagement du souk municipal			+				

d) Mécanisme de gestion des plaintes

Tableau 3 : Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes

Norm de la commune :Manoubba	
Nom du point focal:Wided Chaabani	
Trimestre : octobre novembre, décembre.	
Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :	39
Résumé synthétique du type de plaintes :	--
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	39
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :	0

« Traitées » veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

Tableau 4 : Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.

Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période :	0
Résumé synthétique du type de plaintes :	--
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	0
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :	0

« Traitées » veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

Formulaire à remplir en cas d'expropriation

Description des parcelles				Information sur les ayant droits et montant						
n° Parcelle	Statut juridique	Surface en m²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
..
..
..
Nb Total		Total surface					Montant total	Montant total		

Récapitulatif :

- Surface totale cédée à l'amiable (en m²)
- Surface totale acquise à l'amiable (en m²)
- Surface totale occupée temporairement (en m²)
- Surface totale expropriée (en m²)
- Nombre de plans de réinstallation
- Difficultés rencontrées
- Coûts induits

d) Dossier des annexes

- Dossier photos
- PV de réunions et de consultations
- Copies d'actes d'acquisition s'il y'a lieu



لهم المرحوم
 محمد
 مديرة فنية